




## REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN LLUVIAS ALTIPLÁNICAS ARICA Y PARINACOTA Febrero 2019



Avance al 30 de septiembre de 2020.

Información vigente entre el 14 de octubre de 2020 y el 13 de noviembre de 2020.



Las regiones de: Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, fueron afectadas por precipitaciones estivales altiplánicas, evento hidrometeorológico que se extendió desde finales de enero de 2019 hasta la tercera semana de febrero, aproximadamente; desbordes de ríos y quebradas y remoción en masa generaron daños en infraestructura pública y habitacional, la pérdida de 6 vidas humanas y daños en más de 6.000 viviendas.

**La reconstrucción en la región de Arica y Parinacota** tiene por objetivo recuperar la habitabilidad de las familias afectadas en las comunas de: **Arica, Putre y Camarones.**

### Escala Vivienda

El plan contempla la atención de 154 familias, a través de las modalidades de banco de materiales, reparación y construcción. A la fecha, hay 151 subsidios asignados y vigentes.



**Soluciones de banco de materiales** corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, hay 148 subsidios de tarjetas de banco de materiales vigentes: 134 han terminado sus obras (90,5%) y 14 están en ejecución.



**Soluciones de reparación** corresponden a la recuperación de viviendas con daño moderado y mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego de las lluvias. A la fecha, hay 3 subsidios de reparación asignados y vigentes, que se encuentran terminados y 2 en proceso de asignación.



**Soluciones de construcción en sitio propio (CSP)** corresponden a la reposición de la vivienda en el sitio original donde se encontraba emplazada y que colapsó producto de las lluvias. A la fecha, hay 1 subsidio de construcción en sitio propio en proceso de asignación.

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Modalidad	Soluciones habitacionales vigentes <sup>1</sup>	Soluciones habitacionales vigentes		
		Ejecutadas <sup>2</sup>	En ejecución <sup>3</sup>	Sin inicio <sup>4</sup>
Banco de Materiales	148	134	14	0
Reparación con proyecto	3	3	0	0
Construcción	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>151<sup>5</sup></b>	<b>137</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
%	<b>98,1%<sup>6</sup></b>	<b>89,0%</b>	<b>9,1%</b>	<b>0,0%</b>

<sup>1</sup> Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

<sup>2</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.

<sup>3</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.

<sup>4</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.

<sup>5</sup> El universo inicial de damnificados a atender fue de 161. Producto de renunciadas y/o pérdida de vigencia del subsidio asignado, durante el proceso (7); el universo de soluciones es de 154, de ellas: 151 están con subsidio asignado y vigente y 3 en proceso de asignación.

<sup>6</sup> Porcentaje calculado en base al universo de 154 familias a atender.