



## REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

### LLUVIAS ALTIPLÁNICAS TARAPACÁ

Febrero 2019



Avance al 30 de septiembre de 2020.

Información vigente entre el 14 de octubre de 2020 y el 13 de noviembre de 2020.



Las regiones de: Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, fueron afectadas por precipitaciones estivales altiplánicas, evento hidrometeorológico que se extendió desde finales de enero de 2019 hasta la tercera semana de febrero, aproximadamente; desbordes de ríos y quebradas y remoción en masa generaron daños en infraestructura pública y habitacional, la pérdida de 6 vidas humanas y daños en más de 6.000 viviendas.

**La reconstrucción en la región de Tarapacá** tiene por objetivo recuperar la habitabilidad de las familias afectadas en todas las comunas de la región: **Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte.**

## Escala Vivienda

El plan contempla la atención de 754 familias, a través de las modalidades de banco de materiales, reparación y construcción. A la fecha, hay 556 subsidios asignados.



**Soluciones de banco de materiales** corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, hay 483 subsidios de tarjetas de banco de materiales vigentes: 430 han terminado sus obras (89%), 15 están en ejecución y 38 sin inicio.



**Soluciones de reparación** corresponden a la recuperación de viviendas con daño moderado y mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego de las lluvias. A la fecha, hay 73 subsidios de reparación asignados y vigentes; 9 han terminado sus obras, 42 están en ejecución y 22 sin inicio. Además, 194 se encuentran en proceso de asignación.



**Soluciones de construcción en sitio propio (CSP)** corresponden a la reposición de la vivienda en el sitio original donde se encontraba emplazada y que colapsó producto de las lluvias. A la fecha, hay 4 subsidios de construcción en sitio propio en proceso de asignación.

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

| Modalidad               | Soluciones habitacionales vigentes <sup>1</sup> | Soluciones habitacionales vigentes |                           |                         |
|-------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                         |   | Ejecutadas <sup>2</sup>            | En ejecución <sup>3</sup> | Sin inicio <sup>4</sup> |
| Banco de Materiales     | 483   | 430                                | 15                        | 38                      |
| Reparación con proyecto | 73  | 9                                  | 42                        | 22                      |
| Construcción            | 0   | 0                                  | 0                         | 0                       |
| <b>Total</b>            | <b>556<sup>5</sup></b>                          | <b>439</b>                         | <b>57</b>                 | <b>60</b>               |
| %                       | <b>73,7%<sup>6</sup></b>                        | <b>58,2%</b>                       | <b>7,6%</b>               | <b>8,0%</b>             |

<sup>1</sup> Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

<sup>2</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.

<sup>3</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.

<sup>4</sup> Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.

<sup>5</sup> El universo inicial de damnificados a atender fue de 770. Producto de renunciadas y/o pérdida de vigencia del subsidio asignado, durante el proceso (16); el universo de soluciones es de 754, de ellas: 556 están con subsidio asignado y vigente y 198 en proceso de asignación.

<sup>6</sup> Porcentaje calculado en base al universo de 754 familias a atender.